

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: LYFZ-ZHJL-001

工程名称	洛阳丰源新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目		
单位 (子单位)	架空线路工程	分部 (子分部)	基础工程
工程名称		工程名称	
施工单位	西藏东旭电力工程有限公司	项目经理	张树轩
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《110 ~ 500kV 架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2005)	
1	1.0.3 当需要变更设计应经设计单位同意。		
2	5.2.7 混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比。每班目或每个基础腿应检查两次及以上坍落度。		
3	5.2.8 混凝土配比材料用量每班目或每基基础应至少检查两次, 以保证配合比符合施工技术设计规定。		
4	5.2.9 试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作, 其养护条件应与基础基本相同。		
5	5.2.10 试块制作数量应符合下列规定: 1 转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组; 2 一般直线塔基础, 同一施工队每 5 基或不满 5 基应取一组, 单基或连续浇筑混凝土量超过 100m ³ 时亦应取一组; 3 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础, 每腿应取一组, 但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时, 则应每基取一组; 4 当原材料变化、配合比变更时应另外制作。		
6	9.1.2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程: 1 基础坑深及地基处理情况; 2 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量; 3 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置、立柱的组装质量; 4 岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。		
	以下为空		
项目质检员		专业监理工程师:	
米贵		赵焕乾	
2017 年 4 月 18 日		2017 年 4 月 18 日	



由 扫描全能王 扫描创建