

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-GFQDQ-12

工程名称		通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目	
单位工程名称		电气工程	分部工程名称 全站线缆工程
施工单位		特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理 仲继华
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB 50254—1996）			
3.1.1 电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：10 承载电气设备的构架和金属外壳；		已执行	质量检验评定记录表： 040604000101~05、 040605000101~32、 040606000101~04、
3.3.12 发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连：2 高压配电装置的金属外壳；		已执行	质量检验评定记录表： 040604000101~05、 040605000101~32、 040606000101~04、
执行规范		《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006）	
4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。		已执行	质量检验评定记录表： 040604000101~05、
7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施。		已执行	质量检验评定记录表： 040605000101~32、 040606000101~04、
3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。		已执行	质量检验评定记录表： 040604000101~05、 040605000101~32、 040606000101~04、
3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。		已执行	质量检验评定记录表： 040604000101~05、 040605000101~32、 040606000101~04、
项目总工： 		总监理工程师： 	
2017年06月23日		2017年06月23日	