


表3.4.2 光伏发电工程强制性条文执行检查表

编号: JLDQ01-001

工程名称	长沙县春华镇九田村20兆瓦分布式农业光伏科技项目		
单位(子单位) 工程名称	光伏电站安装工程	分部(子分部) 工程名称	主控室设备安装
施工单位	安徽创翔新能源工程集团有限公司	项目经理	蔡占秋
强制性条文内容		执行情况	相关资料
执行标准		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)	
3.3.16 高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的金属屏蔽外壳, 高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地, 并宜与接地干线连接。与高频滤波器相连的射频电缆应全程伴随100mm 以上的铜质接地线。	/	电缆接地检查记录 编号: /	
	/		
	/		
3.3.19 保护屏应装有接地端子, 并用截面不小于4mm ² 的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的屏, 应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排。各盘的专用接地铜排互相连接成环, 与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于100mm ² 的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。	装有接地端子	电缆接地检查记录 编号: 01010101	
	多股铜线		
	多股铜线		
	/		
项目总工(项目经理):		项目总监:	
 2017年5月28日		 2017年5月28日	