


表 3.4.2 输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: 02-00-07-03

工程名称	长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目		
单位（子单位） 工程名称	全站电缆施工	分部（子分部）工程名称	电力电缆终端及中间接头制作（7#发电单元）
施工单位	安徽创翔新能源工程集团有限公司	项目经理	蔡占秋
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169 — 2006）			
1	3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。	电缆头的接地线通过零序电流互感器后接地	表 6.5.2 施工单位执行记录表号： 04-04-01
2	3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。	电缆终端金属护层直接与变电站接地装置连接	
项目总工（项目经理）：  2017 年 6 月 11 日		项目总监：  2017 年 6 月 11 日	

此表由监理单位负责填写