

工程施工强制性条文执行检查表

编号： 001

工程名称		河南驻马店华顺 4MW 分布式光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		电气装置安装工程	分部（子分部） 工程名称 电力电缆终端及 中间接头制作
施工单位		河南省神华建安有限责任公司	项目经理 郑萍光
序 号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
GB+50172-2012+电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范			
1	3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。		已执行 安装记录
2	3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。		已执行 安装记录
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工： 秦少怀 2017 年 5 月 18 日		总监理工程师或副总监理工程师 刘工斌 2017 年 5 月 8 日	