

JXM18: 工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GSG-05

工程名称		广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目	
单位 (子单位) 工程名称		无功补偿装置	分部 (子分部) 工程名称 电容器间隔安装
施工单位		五洋电力建设股份有限公司	项目经理 汪书正
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号: 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线, 且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求, 连接引线应便于定期进行检查测试。	已执行	施工记录
项目总工: 		总监理工程师: 	
2017年6月9日		2017年6月9日	