




工程施工强制性条文执行记录表

编号: CZZH-SHYGHB-05

工程名称	通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 光伏发电项目	单位(子单位) 工程名称	主变压器系统设备安 装
分部(子分部) 工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	大元建业集团股份有限公司	项目经理	周小忠
工程建设标准强制性条文规定	执行要素	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006		
3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应 接地或接零: 配电、控制、保护用的 屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和 底座;	接地检查	按要求接地	质量验评记录: 1-2-1
项目总工:	总监理工程师:		
			
2017年5月16日	2017年5月16日		