


汇流箱安装强制性条文执行检查表

表号: 5-C-2

编号: GD-Z-17331I-ZY-006

工程名称	菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目		
单位工程名称	/	分部工程名称	汇流箱安装
施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	项目经理	郑良军
序号	强制性条文内容	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》(GBJ147-1990)			
1	第 2.3.2 条: 当含氧量未达到 18% 以上时, 人员不得进入。	已执行	
2	2.7.2 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后, 方可注入汇流箱、电抗器中。 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前, 必须做混油试验。	已执行	
3	2.10.3 汇流箱、电抗器在试运行前, 应进行全面检查, 确认其符合运行条件时, 方可投入试运行。检查项目如下: 2、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷, 且不渗油 5、事故排油设施应完好, 消防设施齐全。 7、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求, 接地应可靠铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不可用时其抽出端子均应接地; 备用电流互感器二次端子应短接接地; 9、分接头的位置应符合运行要求; 有载调压切换装置的远方操作应动作可靠, 指示位置正确。套管顶部结构的接触及密封应良好。 13、汇流箱、电抗器的全部电气试验应合格; 保护装置整定值符合规定; 操作及联动试验正确。	已执行	
项目部总工: 		项目总监 (副总监): 	
2017 年 11 月 19 日		2017 年 11 月 19 日	