

土方开挖施工质量强制性条文执行记录表

工程名称	浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目土建安装工程		
分部/分项工程名称			土方开挖
施工单位	信邦建设工程有限公司	项目经理	田 平
执行标准名称及编号	电力建设施工质量验收及评定规程第 1 部分土建工程 DLT/5210.1-2012		
工程建设标准强制性条文规定	执行要素	执行情况	
7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。	施工技术措施	严格按专项施工方案执行	
	顺序、方法	严格按“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则执行	
7.1.7 基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，以设计要求为依据。	基坑变形	开挖过程中对基坑进行严密测量监控	
	周边环境安全	对周边环境监察，实时监控	
施工单位（章） 项目技术负责人： 		监理单位（章） 监理工程师：郭光德 	
2018 年 01 月 10 日		2018 年 01 月 10 日	

