

施土表43 建筑装饰装修面砖粘贴工程强制性条文执行检查表

编号: ZGDJ-FSGF-015

工程名称		方山县袁家甲村13.53MWp光伏扶贫发电项目	
单位(子单位) 工程名称	开关站工程	分部(子分部) 工程名称	土建部分
施工单位	中国电建集团河南工程公司	项目经理	古传亮
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑工程饰面砖粘贴强度检验标准》(JGJ 110-2008)			
1	3.0.5 现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后,应对饰面砖粘贴强度进行检验。	已执行	相关规范要求
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2014)			
2	8.3.4 饰面砖粘贴必须牢固。	已执行	相关规范要求
项目总工: 2018年5月21日		总监理工程师: 2018年5月22日	