

施土表55 室外给水管道安装工程强制性条文执行检查表

编号: ZGDJ-FSGF-019

工程名称		方山县袁家甲村13.53MWp光伏扶贫发电项目	
单位(子单位) 工程名称	开关站工程	分部(子分部) 工程名称	土建部分
施工单位	中国电建集团河南工程公司	项目经理	古传亮
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2013)			
1	3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。	已执行	相关规范要求
2	3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。	已执行	相关规范要求
3	9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。	已执行	相关规范要求
项目总工: 赵文平 2018 年 4 月 5 日		总监理工程师: 苗宇明 2018 年 4 月 5 日	