




电缆敷设施工强制性条文执行检查表

编号: KLBZ-DQQT-001

单位工程名称	长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶 分布式光伏电站项目	分部工程名称	电缆线路施工
施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	检查项目	电缆桥架安装
		项目经理	田国良
强制性条文内容		执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006			
标准条款号	标准条款内容	工程实际执行情况	是否符合标准条款要求
第 4.2.9 条	金属电缆支架全长均应有良好的接地。	已执行	符合
第 5.2.6 条	直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。	已执行	符合
第 7.0.1 条	对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	已执行	符合
建设单位代表:		项目总监(副总监):	
  2017 年 12 月 19 日		  2017 年 12 月 19 日	



由 扫描全能王 扫描创建