

蓄電池施工強制性條文執行檢查表

編號: KLBZ-DQQT-009

單位工程名稱	長沙康樂包裝有限公司 2.0MW 屋頂分布式光伏電站項目	分部工程名稱	開關站電氣設備安裝
施工單位	南京南瑞太陽能科技有限公司	檢查項目	蓄電池安裝
		項目經理	韓迪
強制性條文內容		執行情況	相關資料
《電氣裝置安裝工程 蓄電池施工及驗收規範》GB 50172-2012			
標準條款號	標準條款內容	工程實際執行情況	是否符合標準條款要求
第 3.0.7 條	蓄電池室應採用防爆型燈具、通風電機、室內照明線應採用穿管暗敷，室內不得裝設開關盒插座。	已執行	符合
建設單位代表：  2017年12月7日		項目總監(副總監)：  2017年12月7日	



由 掃描全能王 掃描創建