



工程施工强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-015

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
工程建设标准强制性条文规定	执行要素	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006		
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零: 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座;	接地检查	已执行	质量验评记录 2-1-1
3.3.19 保护屏应装有接地端子,并用截面不小于 4mm ² 的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的屏,应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排。各盘的专用接地铜排互相连接成环,与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于 100mm ² 的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。	保护屏接地方式	已执行	质量验评记录 2-1-1
	保护屏接地材质、规格	已执行	
	屏蔽电网与一次接地网连材质、规格	已执行	
项目总工:	总监理工程师:		
王凤昊 2018 年 4 月 9 日	苗宇明 2018 年 4 月 19 日		

