




电气设备安装施工质量强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL-021

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装		分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司		项目经理	王凤昊
强制性条文内容		执行内容	执行情况	相关资料
执行标准		《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006)		
3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引下线应便于定期进行检查测试。		连接方式	符合要求合格	质量检验评定记录编号: 6-2-1
		连接点		
		材质性能		
		连接引下线应便于定期进行检查测试		
项目总工:		总监理工程师:		
 2018 年 4 月 3 日		 2018 年 4 月 23 日		

