

工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-SGQT-004

工程名称	宁波杭州湾新区跨境电商仓储(二期) 5.19MW 分布式光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	电气装置安装工程	分部(子分部) 工程名称	光伏区交接试验
施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	项目经理	冯建兴
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150—2006			
1	4.0.1 直流电机的试验项目,应包括下列内容: 1 测量励磁绕组和点枢的绝缘电阻。 8 检查电机绕组的极性及其连接的正确性。 9 测量并调整电机电刷,使其处在磁场中性位置。	已执行	试验报告
2	7.0.1 电力变压器的试验项目,应包括下列内容: 2 测量绕组连同套管的直流电阻。 3 检查所有分接头的电压比。 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性。 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。	已执行	试验报告
3	8.0.1 电抗器及消弧线圈的试验项目,应包括下列内容: 2 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。	已执行	试验报告
4	9.0.1 互感器的试验项目,应包括下列内容: 1 测量绕组的绝缘电阻。 7 检查接线组别和极性。 8 误差测量。	已执行	试验报告
5	12.0.1 真空断路器的试验项目,应包括下列内容: 2 测量每相导电回路的电阻。 3 交流耐压试验。	已执行	试验报告
6	13.0.1 六氟化硫(SF ₆)断路器试验项目,应包括下列内容: 2 测量每相导电回路的电阻。 12 测量断路器内 SF ₆ 气体的含水量。 13 密封性试验。	已执行	试验报告
7	14.0.1 六氟化硫封闭式组合电气的试验项目,应包括下列内容: 1 测量主回路的导电电阻。 2 主回路的交流耐压试验。 3 密封性试验。 4 测量六氟化硫气体含水量。	已执行	试验报告

8	18.0.1 电力电缆线路的试验项目，应包括下列内容： 1 测量绝缘电阻。 5 检查电缆线路两端的相位。	已执行	试验报告
9	21.0.1 金属氧化物避雷器的试验项目，应包括下列内容： 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻。	已执行	试验报告
10	26.0.1 电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内容： 2. 接地电阻。	已执行	试验报告
11			
12			
项目总工： 冯建光 2018 年 4 月 5 日		总监理工程师或副总监理工程师 苗宇明 2018 年 4 月 25 日	

