

强制性条文执行检查表（电气安装部分）

编号：ZHJL-003

|                               |                                                                             |                                                              |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 工程名称                          | 江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目                                                         |                                                              |        |
| 单位（子单位）<br>工程名称               | 全站防雷及接地装置安装                                                                 | 分部（子分部）工程名称                                                  | 接地装置安装 |
| 施工单位                          | 山东亿利丰泰建设工程有限公司                                                              | 项目经理                                                         | 董小强    |
| 序号                            | 强制性条文规定                                                                     | 执行情况                                                         | 相关资料   |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 |                                                                             |                                                              |        |
| 1                             | 4.3.9 防雷与接地安装的验收应符合下列要求：光伏方阵过电压保护与接地安装的验收应符合下列要求：光伏方阵过电压保护与接地的验收应依据设计的要求进行。 | 电气装置的防雷与接地安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 的有关规定。 |        |
| 2                             | 接地网的埋设和材料规格型号应符合设计要求。连接处焊接应牢固、接地网引出应符合设计要求。接地网接地电阻应符合设计要求。                  | 建筑物的防雷与接地安装的验收应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的有关规定。            |        |
| 项目总工（项目经理）：董小强<br>2018年6月16日  |                                                                             | 项目总监：苗守明<br>2018年6月16日                                       |        |

此表由监理单位负责填写