

建筑工程施工安全强制性条文执行检查表

编号:

工程名称	江苏凯聚 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目		
单位 (子单位) 工程名称	SVG 基础工程	分部 (子分部) 工程名称	
施工单位	山东亿利丰泰建设有限公司	项目经理	董小强
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电力建设安全工作规程 (变电所部分)》 (DL 5009.3—1997)			
1	3.1.3 施工单位的各级领导和工程技术人员必须熟悉并严格遵守本规程;施工人员必须熟悉和严格遵守本规程的有关规定并经考试合格方可上岗。		安全教育培训记录
3	3.1.5 从事特种作业或第二工种的作业,必须按该工程的有关规定,经培训、考试合格并取得合格证,方可上岗。		特种作业人员上岗证书
4	3.2.1.5 施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区及危险场所等均应设防护设施及警告标志;坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡板及警告标志。危险处所夜间应设红灯示警。		施工安全措施、施工安全检查记录
5	3.2.1.9 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽,穿好工作服,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。严禁酒后进入施工现场。		安全施工措施、施工安全检查记录
6	3.3.2.11 照明、动力分支开关箱,应装设漏电电流动作保护器。		安全施工措施、施工安全检查记录
7	3.3.2.14 电气设备附近应配备适于扑灭电气火灾的消防器材。电气设备发生火灾时,应首先切断电源。		安全施工措施、施工安全检查记录
项目总工: 刘培		项目总监 (副总监): 陈宇明	
2018 年 6 月 15 日		2018 年 6 月 15 日	