

建筑工程施工安全强制性条文执行检查表

编号:

工程名称		江苏凯聚 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称	电缆沟	分部(子分部)工程名称	
施工单位	山东亿利丰泰建设工程有限公司	项目经理	董小强
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电力建设安全工作规程(变电所部分)》(DL 5009.3—2013)			
1	3.1.4 施工人员作业基本要求 2 从事从事电工、焊工、高空作业 的特殊作业人员和期中机械等特种设备作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格,取得相应的特种作业操作资格证书后,方可上岗。		安全教育培训记录
2	3.1.4 施工人员作业基本要求 3 施工作业人员及管理人员应具备所从事作业的基本知识和技能,熟悉并严格遵守本规程的有关规定;经安全知识和安全技能培训,并每年考试一次,考试合格方可上岗		特种作业人员上岗证书
3	3.2.4 施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区及危险场所等均应设防护设施及警告标志;坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的围栏、挡板及警告标志。危险处所夜间应设红灯示警。		施工安全措施、施工安全检查记录
4	3.2.7 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽,根据作业工种或场所需要选配个人防护装备。施工作业人员不得穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋,及短裤、裙子等进入施工现场。酒后不得进入施工现场,与施工无关的人员不得进入施工现场。		安全施工措施、施工安全检查记录
项目总工: 李永强		项目总监(副总监): 苗守刚	
2018年 6 月 13 日		2018年 6 月 13 日	