

变压器交接试验

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-QTJC-022

单位（子单位） 工程名称	交接试验	分部（子分部） 工程名称	交接试验
施工单位	湖北万道森建筑工程有限公司	项目经理	孟京虎
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150—2006）			
7.0.1 2 测量绕组连同套管的直流电阻	直流电阻测量	直流电阻值：/	试验报告
3 检查所有分接头的电压比	各分接头的电压比测量		试验报告
4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性	三相接线组别测量		试验报告
	单相变压器引出线的极性测量		试验报告
8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数	绝缘电阻测量	绝缘电阻值：/	试验报告
	极化指数测量	极化指数：/	
	吸收比测量	吸收比：/	
施工单位负责人： 		总监理工程师： 	
2018年12月10日		2018年12月10日	

