

工程施工强制性条文执行检查表

编号: GFDZJBM19-03

工程名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目		
单位(子单位) 工程名称	皮阿诺厂区(3.5856MWp)	分部(子分部) 工程名称	光伏组件安装
施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	项目经理	王长辉
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《光伏电站施工规范》GB50794-2012			
1	第5.3.4 由于光伏组件在接收光辐射时,在导线两端就会产生电压。当光伏组件组成一个组件串时,电压往往很高。为保障人身安全,在施工过程中严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。	已执行	光伏组件安装方案
2	第5.3.5 光伏组件的连线是一项带电操作的工作。在雨中由于天气潮湿,人体接触电阻变小,极易造成人身触电事故,所以规定在雨中严禁进行此项工作。	已执行	光伏组件安装方案
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
项目总工: 肖翔		总监理工程师: 郭明	
2018年11月15日		2018年11月15日	