

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:JXM18-02-02

工程名称		新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目	
单位工程名称	安装工程	分部(子分部)工程名称	二次设备安装
施工单位	泰州市振发建设工程有限公司	项目经理	詹玉井
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169 — 2006)			
1	3.1.1 电气装置的下列金属部分, 均应接地或接零: 电机、变压器、电抗器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳; 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座; 6 电缆桥架、支架和井架; 14 铠装控制电缆的金属护层	已执行	验收记录
2	3.3.19 保护屏应装有接地端子, 并用截面不小于 4mm² 的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的屏, 应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排。各盘的专用接地铜排互相连接成环, 与控制室的屏蔽接地网连接。 用截面不小于 100mm² 的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。	已执行	验收记录
核查意见		已按要求执行, 相关的强制性条文。	
项目总工: 詹玉井 2018年12月10日		总监理工程师: 纪现社 2018年12月11日 正德电力工程监理有限公司 新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目 监理项目部	