

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:TJYG-01-ZH-QT-037

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目		
子单位工程名称	110KV 升压站电气安装工程	分部(子分部)工程名称	全站电缆施工(电力电缆终端及中间接头制作)
施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司	项目经理	黄超
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169 — 2006)			
1	3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地; 由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。		已执行 验收记录
2	3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。		已执行 验收记录
核查意见		经检查, 符合规范要求	
项目总工: 胡建波 2018年12月22日		总监理工程师: 刘 斌 2018 年 12月 22日	