

## 施电表9 接地线连接强制性条文执行检查表

编号: JL-

工程名称	唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目(B标段)		
单位(子单位) 工程名称	/	分部(子分部) 工程名称	/
施工单位	保定中泰新能源科技有限公司	项目经理	于敏
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)			
1	3.2.9 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头,且两端应采用软铜线连接。	已执行	接地装置安装验收记录
2	3.3.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊接痕外100mm内做防腐处理。	已执行	接地装置安装验收记录
3	3.3.4 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。	已执行	接地装置安装验收记录
项目总工:		总监理工程师:	
年 月 日		年 月 日	