

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:TJYJP-CZZH-QTJC-023

工程名称	天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)		
	项目		
子单位工程名称	逆变器装工程	分部(子分部)工程名称	26#逆变器安装
施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	项目经理	祁建军
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《光伏发电工程施工规范》(GB 50794—2012)			
1	6.4.1 逆变器直流侧、交流侧电缆极性(相序)正确、绝缘良好。	已执行	逆变器安装工程施工强制性条文执行记录表
2	6.4.2 1 逆变器接地应牢固可靠、导通良好。 2 逆变器内部元器件应完好、无受潮、放电痕迹。 3 逆变器内部所有电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固,无松动。 4 当逆变器本体配有手动分闸装置时,其操作应灵活可靠、接触良好,开关位置指示正确。 5 逆变器本体及各回路标识应清晰准确。 6 逆变器内部应无杂物,并经过清灰处理。	已执行	逆变器安装工程施工强制性条文执行记录表
核查意见			
项目总工: 黄祥金		总监理工程师: 任耀生	
2019 年 10 月 15 日		2019 年 12 月 15 日	