

工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-NTKWX-QTJL-001

工程名称		南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目	
单位 (子单位) 工程名称	光伏发电系统	分部 (子分部) 工程名称	光伏组件安装
施工单位	江苏正业电力发展有限公司	项目经理	刘志兵
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《光伏发电站施工规范》GB50794-2012			
1	第 5.3.4 由于光伏组件在接收光辐射时,在导线两端就会产生电压。当光伏组件组成一个组件串时,电压往往很高。为保障人身安全,在施工过程中严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。	已执行	验评表
2	第 5.3.5 光伏组件的连线是一项带电操作的工作。在雨中由于天气潮湿,人体接触电阻变小,极易造成人身触电事故,所以规定在雨中严禁进行此项工作。	已执行	验评表
项目总工: 刘志兵 2011 年 12 月 13 日		总监理工程师: 王峰 2011 年 12 月 13 日	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备