

工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-RYYY-QTJL-002

工程名称		江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目	
单位 (子单位) 工程名称		光伏发电系统	分部 (子分部) 工程名称 逆变器安装
施工单位		四川垚州建设工程有限公司	项目经理 任定波
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006			
1	第 3.0.4 电气装置下列金属部分均必须接地 1、电气设备的金属底座、框架及外壳和转动装置; 2、携带移动式电器具的金属底座和外壳; 3、箱式变电站的金属箱体; 4、配电、控制、保护用的屏 (柜、箱) 及操作台的金属框架和底座; 5、互感器的二次绕组; 6、电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层; 7、电缆支架、桥架、井架; 8、变电站 (换流站) 构、支架; 9、装有架空底线或电气设备的电力线路的杆塔; 10、配电装置的金属遮栏; 11、电热设备的金属外壳;	已执行	验评表
2	第 4.2.9 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接, 严禁在一条接地线中串联两个及两个以上需要接地的电气装置。	已执行	安装方案
项目总工: 任定波		总监理工程师: 王超	
年 月 日		2011 年 03 月 16 日	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备