


工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-ZNZDCYY-QTZX-007

工程名称		宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目	
单位（子单位） 工程名称		电气装置安装工程	分部（子分部） 工程名称 光伏区交接试验
施工单位		宁波泰能电力建设有限公司	项目经理 席占能
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150—2006			
1	18.0.1 电力电缆线路的试验项目，应包括下列内容： 1 测量绝缘电阻。 5 检查电缆线路两端的相位。	已执行	试验报告
2	21.0.1 金属氧化物避雷器的试验项目，应包括下列内容： 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻。	已执行	试验报告
3	26.0.1 电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内容： 2. 接地电阻。	已执行	试验报告
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
项目总工： 		专业监理工程师 	
2022 年 06 月 06 日		2022 年 06 月 06 日	