


工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-QT-

工程名称		京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏电项目	
单位（子单位）工程名称		设备安装	分部（子分部）工程名称 并网柜安装
施工单位		江苏致良和建设工程有限公司	项目经理 黄永辉
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016			
1	3.10.2 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时, 其接地装置应与原接地环网相连。	已执行	施工记录
2	3.10.3 引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线, 应与配电装置室的接地装置连接, 但在入地处应敷设集中接地装置。	已执行	施工记录
项目总工:   2023年 6 月 4 日		总监理工程师:  2023 年 6 月 4 日	