

工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-QT-

工程名称	昆山旭发电子有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 (20.34MWp)		
分部工程名称	电缆线路施工	检查项目	电缆终端制作及安装
施工单位	江苏致良和建设工程有限公司	项目经理	黄永辉
强制性条文规定	执行情况		相关资料
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)			
第 3.3.11 条: 当电缆穿过零序电流互感器时, 电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地; 由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。		强制性条文执行记录表	
第 3.9.1 条: 110KV 及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层, 应通接地刀闸直接与变电站接地装置连接。		强制性条文执行记录表	
第 3.9.4 条: 110KV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。		强制性条文执行记录表	
项目总工: 黄永辉			
	总监理工程师: 王立杰 2023 年 6 月 10 日		