

模板工程施工强制性条文执行记录表

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目	分部(子分部) 工程名称	地基与基础工程
施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	项目经理	程伟
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	总监理工程师	高立标
建设管理单位	平陆上电万坤新能源有限公司	业主项目经理	王轩
序号	强制性条文内容	执行要素	执行情况
强条执行表 号及名称	电抗器地基与基础钢筋混凝土基础基础模板		
执行标准名 称及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015		
1	4.1.2 模板及其支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。	模板及支架设计 承载能力、刚度和稳定性计算	模板及支架可承受混凝土重量、侧压力及施工荷载 模板及支架具有足够承载力、刚度、稳定性
执行标准名 称及编号	《混凝土结构工程施工规范》GB 50666—2011		
3	4.1.2 对模板及支架,应进行设计。模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载。	模板及支架设计 承载能力、刚度和稳定性计算	按设计要求规范已执行 按设计要求规范已执行
建设项目部核查结论: <u>已执行</u> 专业工程师: <u>王好</u> 2023年 9 月 3 日		监理检查意见: <u>已执行</u> 专业监理工程师: <u>姜永平</u> 2023年 9 月 3 日	
		施工单位自查意见: <u>已执行</u> 技术负责人: <u>陈锋</u> 2023年 9 月 3 日	

注: 执行情况一栏应根据执行要素要求填写关键数据或是否执行(填“已执行”或“未执行”)