

模板工程施工强制性条文执行记录表

工程名称	平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目		分部(子分部)工程名称	地基与基础工程
施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		项目经理	程伟
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		总监理工程师	高立标
建设管理单位	平陆上电万坤新能源有限公司		业主项目经理	王轩
序号	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
强条执行表号及名称	SVG 地基与基础钢筋混凝土基础基础模板			
执行标准名称及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015			
1	4.1.2 模板及其支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。	模板及支架设计	模板及支架可承受混凝土重量、侧压力及施工荷载	施工措施: 升压站构筑物施工方案
		承载能力、刚度和稳定性计算	模板及支架具有足够承载力、刚度、稳定性	
执行标准名称及编号	《混凝土结构工程施工规范》GB 50666—2011			
3	4.1.2 对模板及支架,应进行设计。模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载。	模板及支架设计	按设计要求规范已执行	施工措施: 升压站构筑物施工方案
		承载能力、刚度和稳定性计算	按设计要求规范已执行	
建设项目部核查结论: 已执行 专业工程师: 王轩 2023年9月3日		监理检查意见: 已执行 专业监理工程师: 高立标 2023年9月3日		施工单位自查意见: 已执行 技术负责人: 程伟 2023年9月3日

注: 执行情况一栏应根据执行要素要求填写关键数据或是否执行(填“已执行”或“未执行”)