


工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-JYPGF-QTJC-010

工程名称		山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		光伏发电工程	分部（子分部） 工程名称 电缆管配制及敷设
施工单位		通号工程局集团城建工程有限公司	项目经理 王志敏
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
电缆线路施工及验收规范 GB 50168			
1	第 3.0.7 条 引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。		已执行 检查记录
2			
项目总工：  2023 年 10 月 15 日		专业监理工程师  2023 年 10 月 15 日	