

工程施工强制性条文执行检查记录表

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JNSJ-CZZH-ZL-002

单位（子单位）工程名称	光伏区工程		
分部（子分部）工程名称	光伏组件安装	分项工程名称	组件安装
施工单位	中设无锡机械设备工程有 限公司	项目经理	付煜
监理单位	常州正衡电力工程监理有限 公司	总监理工程师	修智明
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《光伏发电站施工规范》（GB50794—2012）			
5.3.4 严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。	施工技术 措施	符合规范要求	施工 交底记录
5.3.5 严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。	施工技术 措施	符合规范要求	施工 交底记录
项目经理： 付煜	总监理工程师： 修智明		
2023 年 9 月 11 日	2023 年 09 月 11 日		