

平行检验记录表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序 <i>主变</i>
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	钢筋	实施单位	湖北工建
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	钢筋的品种、级别、规格和数量	钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。	<i>符合要求</i>	观察、	
2	钢筋保护层, 间距	查看钢筋是否有保护层	<i>符合要求</i>	观察, 钢尺	
检验结论		<i>符合要求</i>			
检验仪器及编号		钢尺			
检验人员	<i>李金峰</i>	检验日期	2017年4月4日		

