

平行检验记录表

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号：HXXH-PXJ- 006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	钢筋绑扎	实施单位	山东同信
		施工部位	钢筋加工区 (五号)		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	钢筋尺寸偏差		钢筋长度 ± 10 钢筋直径 ± 5	4 2 -1 3 3 2 1 -1	
2	钢筋调直		平直	合格	
3	钢筋绑扎		满扎	合格	
4				/	
5					
6					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺： 钢直尺：		
检验人员	李真海		检验日期	2017年04月17日	