

## 平行检验记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号:ZHJL-MSSC-PJ-008

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	7-10#箱变基础定位放线及高程控制	施工单位
其他				
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	控制桩测设	根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于4个	符合	
2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	符合要求	
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求		
4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
检验结论				
检验仪器及编号				
检验人员		检验日期	2017年5月25日	