

单位工程定位放线平行检验表

编号: 010006

表 5.2.1

单位(子单位) 工程名称		基础工程		分部(子分部) 工程名称		定位及高程控制	
分项工程名称		单位工程定位放线		验收部位		18#、19#、20#、21#	
施工单位		河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司				项目经理	理 威
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012				专业工长 (施工员)	冯国庆
分包单位		/				分包项目经理	/
类 别	序 号	检查项目	质量标准	施工单位自检记录			
主 控 项 目	1	控制桩测设	根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建(构)筑物不应少于4个	经检查,控制桩符合要求			
	2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	通过经纬仪检查,平面控制桩精度符合二级导线精度要求			
	3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	通过水准仪检查,高程控制桩精度符合三等水准精度要求			
	4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	/			
验收结论		符合要求					
专业监理工程师:				施工单位质量员:			
							