

BKZL5

平行检验记录表

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JL-JBKZL5-TJ-091

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	送出线路N14塔基基础回填	实施单位	中国电建集团贵州工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	分层厚度		施工方案	符合要求	每层 300MM
2	夯实程度		夯实密实	符合要求	
	/				
	/				
	/				
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	朱 勇		检验日期	2018 年 10 月 10 日	