

平行检验记录表

工程名称: 卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZDDX-ZHJL-PYJC-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	山西敏天
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
设备检查	防护等级	符合设计、合同要求		观察	
	外形尺寸	符合图纸		用钢尺检测	
	元器件	完好、无松动		内部检查	
设备	位置	符合图纸设计		核对图纸检查	
	支架和固定螺栓	镀锌件		外观检查	
	垂直度	允许偏差应小于 1.5mm		测量	
	接地	应牢固、可靠		对照标准检查	
	接地线的截面	符合设计要求		卡尺实测	
绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	不小于 2MΩ		用兆欧表测试	
	汇流箱出线端与接地端绝缘电阻	不小于 2MΩ		用兆欧表测试	
检验结论					
检验仪器及编号		卡尺、兆欧表			
检验人员	徐文平	检验日期	2017 年 6 月 13 日		