

GFFD-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目（连云港市）

编号：ZHJL-JSNK-008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	江苏欣佰
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
组串式 逆变器	高度、方向		符合设计要求		核对图纸检查
	与支架连接		牢固可靠		检查
绝缘电 阻测试	交流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ，校对电缆 相序		用兆欧表测试
	直流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ，校对极性 正确		用兆欧表测试
检验结论					
检验仪器及编号			钢尺、兆欧表		
检验人员	徐文平		检验日期	2019 年 03 月 06 日	