

平行检验记录表

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏发电项目

编号: 019

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	组件	设备型号规格	330
		生产厂家	正泰	安装位置	3#4#屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	安徽三三建设有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	组件散料	不允许单人扛背	两人平抬	业主要求	
2	组件堆放	下部无压块等	符合要求		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		卷尺、眼观			
检验人员	[Signature]		检验日期	2019年5月13日	