

工程平行检验记录

表号: GF-B24

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号: XXGF-018

施工部位	支架基础浇筑	检验时间	2019.11.02
检验项目: 支架基础浇筑。 检验依据: 《混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2002; 设计图纸 检验方式: 回弹仪检测基础强度; 混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装尺寸偏差; 混凝土的强度等级必须符合设计要求; 检查预埋构件尺寸偏差。 问题及处理情况: 无。 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
项目监理部 (章): 总监理工程师: 徐耀全 专业监理工程师: 陈文前 日 期: 2019.11.02			
建设管理单位意见: 同意		建设管理单位 (章): 项目经理: 张 专业主管: 张 日 期: 2019.11.02	

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。