

平行检验记录表

工程名称:隆化县村级光伏扶贫电站项目(二)

编号:ZHL-LHP-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	热镀锌扁铁 镀锌层、尺寸检查	实施单位	河北华通科技股份有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
01	热镀锌扁铁 镀锌层、尺寸	设计要求: 图纸设计热镀锌扁铁镀锌层厚度65um以上, 尺寸40*4*6	符合设计要求		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		镀锌测厚仪			
检验人员	王书全	检验日期	2019年9月18日		

