

平行检验记录表

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编号：JLPX-

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地安装敷设	实施单位	隆基绿能光伏工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	接地装置测试点的设置	满足 GB 50169-2006(24.1.1)要求			
2	接地电阻值测试	满足 GB 50169-2006(24.1.2)要求			
3	防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设	满足 GB 50169-2006(24.1.3)要求			
4	接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	满足 GB 50169-2006(24.1.4)要求			
5	接地模块设置应垂直或水平就位	满足 GB 50169-2006(24.1.5)要求			
6	接地装置埋设深度、间距搭接长度	满足 GB 50169-2006(24.2.1)要求			
7	接地装置的材质和最小允许规格、尺寸	满足 GB 50169-2006(24.2.2)要求			
8	接地模块与干线的连接和干线材质选用	满足 GB 50169-2006(24.2.3)要求			
检验结论					
检验人员		检验日期	年 月 日		