

平行检验记录表

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编号：XXSY-C-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序		
检验对象 基本信息	设备	设备名称			设备型号规格		
		生产厂家			安装位置		
	材料	材料名称			材料型号规格		
		生产厂家			使用部位		
	工序	工序名称	混凝土外观尺寸		实施单位	隆基绿能光伏工程有限公司	
		其他					
序号	检 验 项 目		质量标准			质量检验结果	备 注
1	外观质量☆		不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收				
2	尺寸偏差☆		不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收				
3	外观质量		不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷				
4	轴 位 移	独立基础	≤10				
5		其它基础	≤15				
6		墙、柱、梁	≤8				
7	垂 度	层	≤5m	≤8			
8		>5m	≤10				
9		全高（H）	不大于H/1000，且不大于30mm				
10	标 高 偏 差	杯形基础杯底	0~-10				
		其它基础顶面	±10				
		层 高	±10				
		全 高	±30				
11	截面尺寸偏差		+8~-5				
12	表面平整度		≤8				
13	预留洞中心位移		≤15				
14	预留孔	中心位移	≤5				
		截面尺寸偏差	+10~-5				

15	混凝土预埋件、预埋螺栓、预埋管拆模后质量	应符合本标准附录 B 的规定		
16	防水混凝土表面裂缝宽度	不应大于 0.2mm，并不得贯通		
检验结论				
检验人员		检验日期	年 月 日	