平行检验记录表

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编号：XXSY-C-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格	
		生产厂家			安装位置	
	材料	材料名称			材料型号规格	
		生产厂家			使用部位	
	工序	工序名称	土石方开挖		实施单位	隆基绿能光伏工程有限公司
其他						
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果	备 注
1	基底土性		应符合设计要求			
2	边坡、表面坡度		应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2‰ 的坡度。			
3	标高偏差	柱基、基坑、基槽		0~-50	mm	
		挖方场地平整	人工	+10~-30		
			机械	±50		
		管沟		0~-50		
		地(路)面基层		0~-20		
4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽		+20~0	mm	
		挖方场地平整	人工	+20~0		
			机械	+50~0		
		管沟		+50~0		
5	表面平整度	柱基、基坑、基槽		≤20	mm	
		挖方场地平整	人工	≤20		
			机械	≤50		
		管沟		≤20		
		地(路)面基层 ^{注)}		≤20		
检验结论						
检验人员		检验日期		年 月 日		