

平行检验记录表

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编号：XXSY-C-JLPX-

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	混凝土垫层	实施单位	隆基绿能光伏工程有限公司
其他					
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	原材料及配合比	必须符合设计要求和现行有关标准的规定			
2	混凝土强度及试件留置	必须符合设计要求和现行有关标准的规定			
3	混凝土运输、浇筑及间歇时间	应符合现行有关标准的规定			
4	施工配合比及开盘鉴定	施工配合比应符合现行有关标准的规定，首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定			
5	施工缝位置	应符合设计和施工方案的要求，施工缝的处理应按技术方案执行			
6	养护	应符合施工技术要求和现行有关标准的规定			
7	表面平整度	≤10			
8	标高偏差	±10			
9	坡度偏差	不大于房间相应尺寸的 2‰，且不大于 30 mm			
10	厚度偏差	在个别地方不大于设计厚度的 1/10			
检验结论					
检验人员		检验日期	年 月 日		