

平行检验记录表

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编号：XXSY-C-JLPX-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	模板安装	实施单位	隆基绿能光伏工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果 备 注
1	模板及其支架☆		应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载		
2	上、下层支架的立柱		应对准，并铺设垫板		
3	隔离剂		不得沾污钢筋和混凝土接槎处		
4	模板安装要求		1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板		
5	地坪、胎膜		应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓		
6	梁、板起拱度 ($L_1 \geq 4m$)	设计有要求	应符合设计要求		
7		设计无要求	应为全跨长的 1/1000~3/1000		
8	预埋件、预留孔(洞)		应齐全、正确、牢固		
9	预埋件制作、安装		应符合本标准附录B 的规定		
10	轴线位移		≤ 5		
11	标高偏差	杯形基础的杯底	$-10 \sim -20$		
		其它基础模板	± 5		
		底模上表面	± 5		
		有装配件的支撑面	$0 \sim -5$		
12	截面尺寸偏差	基础	± 10		
		柱、墙、梁	$+4 \sim -5$		
13	垂直度	$\leq 5m$	≤ 6		
		$>5m$	≤ 8		

14	侧向弯曲	基础	不大于L2/750，且不大于20mm		
		梁、墙	不大于L2/1000，且不大于10mm		
		柱	不大于L2/1000，且不大于15mm		
15	相邻两板表面高低差		≤2		
16	表面平整度		≤5		
17	预留孔中心位移		≤3		
18	预留洞	中心位移	≤10		
		截面尺寸偏差	+10~0		
19	插筋	中心位移	≤5		
		外露长度偏差	+10~0		
20	预埋螺栓	中心位移	≤2		
		外露长度偏差	+10~0		
检验结论					
检验人员			检验日期	年 月 日	