

平行检验记录表

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目 编号：XXSY-C-JLPX-

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称			设备型号规格	
		生产厂家			安装位置	
	材料	材料名称			材料型号规格	
		生产厂家			使用部位	
	工序	工序名称	模板拆除		实施单位	隆基绿能光伏工程 有限公司
其他						
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果	备 注
1	模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆		应按施工技术方案执行			
2	底模 及支 架拆 除时 的混 凝土 强度 ^(注)	设计有要求时		应符合设计要求		
		设计 无要 求时	板	≤2m	≥50%	
				>2m, ≤8m	≥75%	
				>8m	≥100%	
		梁 拱 壳	≤8m	≥75%		
			>8m	≥100%		
		悬臂构件		≥100%		
3	后浇带模板		拆除和支顶按施工技术方案执行			
4	侧模拆除		混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤			
5	模板拆除		模板拆除时，不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运			
检验结论						
检验人员		检验日期			年 月 日	